



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

OBRA: AMPLIAÇÃO EMEI CHEPEUZINHO VERMELHO

LOCAL: Rua Getúlio Vargas, Vila José Carlos Soriano.

AGENTE FINANCEIRO: CAIXA

item	DISCRIMINAÇÃO	CRONOGRAMA										
			valores	Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		E
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7	8.387,42	100%	8.387,42	0%	-	0%	-	0%	-	0%
2	MOVIMENTO DE TERRA	1	1.575,13	100%	1.575,13	0%	-	0%	-	0%	-	0%
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	11	13.963,07	90%	12.566,76	10%	1.396,31	0%	-	0%	-	0%
4	PAREDES E PAINÉIS	11	14.307,88	10%	1.430,79	60%	8.584,73	30%	4.292,36	0%	-	0%
5	COBERTURA	10	12.926,13	0%	-	0%	-	20%	2.585,23	80%	10.340,90	0%
6	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	19	24.327,26	0%	-	0%	-	0%	-	30%	7.298,18	70%
7	PISOS	11	13.121,05	0%	-	30%	3.936,32	40%	5.248,42	10%	1.312,11	0%
8	ESQUADRIAS	15	18.228,52	0%	-	0%	-	30%	5.468,56	50%	9.114,26	20%
9	PINTURA	6	6.915,28	0%	-	0%	-	0%	-	20%	1.383,06	80%
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM GERAL	5	6.082,81	0%	-	20%	1.216,56	10%	608,28	30%	1.824,84	40%
11	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	2	2.727,46	0%	-	20%	545,49	20%	545,49	20%	545,49	40%
12	SERVIÇOS DIVERSOS	2	2.266,44	0%	-	0%	-	30%	679,93	40%	906,58	30%
	Total	100	124.828,45	19%	23.960,10	13%	15.679,40	16%	19.428,27	26%	32.725,41	24%

0

OBS: A Etapa se refere ao período de 30 dias.

Quaraí, Novembro de 2013

Etapa 05	
	R\$
	-
	-
	-
	-
	-
	17.029,08
	-
	3.645,70
	5.532,22
	2.433,12
	1.090,98
	679,93
	30.411,05

