



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

OBRA: Ampliação da Escola Gaudêncio Conceição

LOCAL RUA GENERAL CANABARRO

item	DISCRIMINAÇÃO	CRONOGRAMA									
		valores		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3	3.757,80	100%	3.757,80	0%	-	0%	-	0%	-
2	MOVIMENTO DE TERRA	2	1.120,48	100%	1.120,48	0%	-	0%	-	0%	-
3	INFRAESTRUTURA SUPERESTRUTURA	4	4.666,74	90%	4.200,07	10%	466,67	0%	-	0%	-
5	ALVENARIA COBERTURA	22	26.563,20	0%	-	0%	-	20%	5.312,64	80%	21.250,56
6	ACAMENTOS E REVESTIMENTOS	4	3.721,16	0%	-	0%	-	70%	2.604,81	30%	1.116,35
7	PISOS	46	43.995,38	20%	8.799,08	30%	13.198,61	40%	17.598,15	10%	4.399,54
8	ESQUADRIAS	9	8.715,00	0%	-	20%	1.743,00	30%	2.614,50	50%	4.357,50
9	PINTURA	4	2.999,82	0%	-	0%	-	20%	599,96	80%	2.399,86
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7	6.434,75	0%	-	0%	-	50%	3.217,38	50%	3.217,38
12	OUTROS SERVIÇOS	1	100,67	0%	-	0%	-	40%	40,27	60%	60,40
	BDI		19.437,57		(1.118,57)		(1.118,57)		(1.118,57)		(1.118,57)
	Total com BDI de 20%	102	121.512,57	14%	16.758,85	14%	16.826,85	27%	32.806,31	29%	35.683,01