



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E PLANEJAMENTO  
SETOR DE PROJETOS

**OBRA:** QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

**LOCAL:** CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL - CEM

**AGENTE FINANCEIRO:** CAIXA

item	DISCRIMINAÇÃO	CRONOGRAMA											
			valores	Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3	13.888,98	100%	13.888,98	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
2	MOVIMENTO DE TERRA	1	4.753,45	100%	4.753,45	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	13	66.626,44	80%	53.301,15	20%	13.325,29	0%	-	0%	-	0%	-
4	PAREDES E PAINÉIS	0	1.220,23	50%	610,12	50%	610,12	0%	-	0%	-	0%	-
5	COBERTURA	32	159.339,52	0%	-	35%	55.768,83	35%	55.768,83	30%	47.801,86	0%	-
6	REVESTIMENTOS	0	583,73	0%	-	0%	-	50%	291,87	50%	291,87	0%	-
7	PISOS	46	229.447,89	20%	45.889,58	30%	68.834,37	40%	91.779,16	10%	22.944,79	0%	-
8	PINTURA	1	7.414,21	0%	-	0%	-	0%	-	10%	741,42	90%	6.672,79
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM GERAL	2	11.848,92	0%	-	0%	-	0%	-	20%	2.369,78	80%	9.479,14
10	SERVIÇOS DIVERSOS	1	6.510,70	20%	1.302,14	0%	-	0%	-	0%	-	80%	5.208,56
	<b>Total</b>	100	<b>501.634,07</b>	24%	<b>119.745,42</b>	28%	<b>138.538,60</b>	29%	<b>147.839,85</b>	15%	<b>74.149,72</b>	4%	<b>21.360,49</b>

**Quinhentos e Um Mil, Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sete Centavos**

**OBS:** A Etapa se refere ao período de 30 dias.

Quaraí, abril de 2013

**Eng. Civil Helerson M. Maciel**  
CREA/RS 146.375