



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

OBRA: Ampliação da Secretaria de Saúde

LOCAL: Rua Ascânio Tubino nº 734

item	DISCRIMINAÇÃO	CRONOGRAMA									
		valores		Etapa 01 (30 DIAS)		Etapa 02(60 Dias)		Etapa 03 (90 Dias)		Etapa 04 (120 Dias)	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1%	R\$ 1.045,06	100%	1.045,06	0%	-	0%	-	0%	-
2	MOVIMENTO DE TERRA	1%	R\$ 986,03	100%	986,03	0%	-	0%	-	0%	-
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	19%	R\$ 14.182,90	66%	9.396,94	34%	4.785,96	0%	-	0%	-
4	PAREDES	7%	R\$ 5.835,00	0%	-	100%	5.835,00	0%	-	0%	-
5	COBERTURA	15%	R\$ 11.393,04	0%	-	0%	-	100%	11.393,04	0%	-
6	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	7%	R\$ 5.913,04	0%	-	50%	2.956,52	50%	2.956,52	0%	-
7	PISOS	7%	R\$ 5.520,35	64%	3.554,69	0%	-	36%	1.965,66	0%	-
8	ESQUADRIAS	10%	R\$ 7.626,33	0%	-	0%	-	100%	7.626,33	0%	-
9	PINTURA	11%	R\$ 8.247,71	0%	-	0%	-	0%	-	100%	8.247,71
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1%	R\$ 972,99	0%	-	50%	486,50	50%	486,50	0%	-
11	SERVIÇOS DIVERSOS	0%	R\$ 137,60	0%	-	0%	-	0%	-	100%	137,60
12	BDI 20,00%	20%	R\$ 12.372,01	25%	3.093,00	25%	3.093,00	25%	3.093,00	25%	3.093,00
Total		100%	74.232,06	24%	18.075,72	23%	17.156,98	37%	27.521,05	411%	11.478,31

OBS: A Etapa se refere ao período de 30 dias.

Quarai, 24 Abril de 2015

Natália de Castro Selvero
CREA RS 187.245