



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

OBRA: AMPLIAÇÃO SECRETARIA DA SAÚDE
LOCAL: ASCANIO TUBINO

item	DISCRIMINAÇÃO	CRONOGRAMA							
		valores		Etapa 01(30DIAS)		Etapa 02(60DIAS)		Etapa 03(90DIAS)	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1.045,06	100%	1.045,06	0%	-	0%	-
2	MOVIMENTO DE TERRA	1	1.282,38	100%	1.282,38	0%	-	0%	-
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	22	19.258,14	50%	9.629,07	50%	9.629,07	0%	-
4	PAREDES	7	5.835,00	50%	2.917,50	50%	2.917,50	0%	-
5	COBERTURA	14	11.624,17	0%	-	50%	5.812,09	50%	5.812,09
6	REVESTIMENTOS ACABAMENTOS E	7	5.948,65	0%	-	50%	2.974,33	50%	2.974,33
7	PISOS	6	5.561,61	0%	-	0%	-	100%	5.561,61
8	ESQUADRIAS	10	8.566,95	0%	-	0%	-	100%	8.566,95
9	PINTURA	10	8.247,71	0%	-	0%	-	100%	8.247,71
10	INSTALAÇÕES ELETRICAS	1	972,99	0%	-	10%	97,30	90%	875,69
11	OUTROS	0	137,60	0%	-	-	-	100%	137,60
12	BDI	20	17.120,07	30%	5.136,02	30%	5.136,02	40%	6.848,03
Total		100	85.600,33	23%	20.010,03	31%	26.566,30	46%	39.024,00

OBS: A Etapa se refere ao período de 30 dias.

Natália de Castro Selvero
Eng. Civil CREA 187.245