



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO UBS GAUDENCIO

LOCAL: TRAVESSIA SACRISTÃ

item	DISCRIMINAÇÃO	CRONOGRAMA							
		valores		Etapa 01(30DIAS)		Etapa 02(60DIAS)		Etapa 03(90DIAS)	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	965,10	100%	965,10	0%	-	0%	-
2	FUNDAÇÕES	2	1.559,65	100%	1.559,65	0%	-	0%	-
3	ESTRUTURAS	17	12.382,91	50%	6.191,46	50%	6.191,46	0%	-
4	ALVENARIA	22	15.782,83	50%	7.891,42	50%	7.891,42	0%	-
5	COBERTURA	8	5.597,70	0%	-	50%	2.798,85	50%	2.798,85
6	REVESTIMENTOS ACABAMENTOS E	16	11.355,61	0%	-	50%	5.677,81	50%	5.677,81
7	PISOS	3	2.105,96	0%	-	0%	-	100%	2.105,96
8	PINTURA	2	1.404,65	0%	-	0%	-	100%	1.404,65
9	ESQUADRIAS	7	4.807,61	0%	-	0%	-	100%	4.807,61
10	INSTALAÇÕES ELETRICAS	2	1.163,95	0%	-	10%	116,40	90%	1.047,56
11	OUTROS	0	80,91	0%	-	-	-	100%	80,91
12	BDI	20	14.301,72	30%	4.290,52	30%	4.290,52	40%	5.720,69
Total		100	71.508,60	29%	20.898,14	38%	26.966,44	33%	23.644,03

OBS: A Etapa se refere ao período de 30 dias.

Natália de Castro Selvero
Eng. Civil CREA 187.245