



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

OBRA: CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES

LOCAL: OSMAR QUADROS

item	DISCRIMINAÇÃO	CRONOGRAMA							
		valores		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	EXECUÇÃO DE SUBLEITO AREIA	8,80	5.250,09	50%	2625,045	50%	2625,045		
2	EXECUÇÃO DE SUBLEITO BRITA	3,63	2.168,30	33%	715,54	33%	715,54	34%	737,22
2	PAVIMENTAÇÃO PEDRAS IRREGULARES	35,54	21.213,36	33%	7.000,41	33%	7.000,41	34%	7.212,54
3	TRANSPORTE	6,39	3.812,18			50%	1.906,09	50%	1.906,09
4	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO	18,92	11.290,70	30%	3.387,21	30%	3.387,21	40%	4.516,28
5	EXECUÇÃO DE SARJETA	9,48	5.658,00	50%	2.829,00	25%	1.414,50	25%	1.414,50
6	EXECUÇÃO FAIXA DE CONTENÇÃO	0,58	343,63	50%	171,82	25%	85,91	25%	85,91
7	BDI	16,67	9.947,25	25%	2.486,81	30%	2.984,18	45%	4.476,26
	Total	100,00	59.683,51	30,00	19.215,83	35%	20.118,88	35%	20.348,80

OBS: Cada etapa se refere ao período de 15 dias.

Quaraí, maio de 2015