



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE PROJETOS**

**OBRA:** CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES

**LOCAL:** Francisco Suertegaray

item	DISCRIMINAÇÃO	CRONOGRAMA							
		valores		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	EXECUÇÃO DE SUBLEITO AREIA	9,10	11.968,30	50%	5984,15	50%	5984,15		
2	EXECUÇÃO DE SUBLEITO BRITA	3,57	4.699,58	33%	1.550,86	33%	1.550,86	34%	1.597,86
2	PAVIMENTAÇÃO PEDRAS IRREGULARES	36,18	47.607,74	33%	15.710,55	33%	15.710,55	34%	16.186,63
3	TRANSPORTE	6,49	8.539,12			50%	4.269,56	50%	4.269,56
4	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO	18,35	24.151,30	30%	7.245,39	30%	7.245,39	40%	9.660,52
5	EXECUÇÃO DE SARJETA	9,20	12.102,71	50%	6.051,36	25%	3.025,68	25%	3.025,68
6	EXECUÇÃO FAIXA DE CONTENÇÃO	0,45	589,08	50%	294,54	25%	147,27	25%	147,27
7	BDI	16,67	21.931,56	25%	5.482,89	30%	6.579,47	45%	9.869,20
	<b>Total</b>	100,00	<b>131.589,39</b>	30,00	<b>42.319,74</b>	35%	<b>44.512,93</b>	35%	<b>44.756,72</b>

**OBS:** Cada etapa se refere ao período de 15 dias.

Quaraí, maio de 2015