



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

OBRA: AMPLIAÇÃO SECRETARIA DA SAÚDE

LOCAL: Rua Ascânio Tubino - n734

item	DISCRIMINAÇÃO	CRONOGRAMA											
		valores		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	2.985,79	100%	2.985,79	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
2	MOVIMENTO DE TERRA	2	3.944,56	100%	3.944,56	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	11	26.234,10	30%	7.870,23	30%	7.870,23	40%	10.493,64	0%	-	0%	-
4	PAREDES E PAINÉIS	8	17.865,10	0%	-	50%	8.932,55	50%	8.932,55	0%	-	0%	-
5	COBERTURA	11	25.933,75	0%	-	0%	-	40%	10.373,50	60%	15.560,25	0%	-
6	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	17	38.031,29	0%	-	0%	-	30%	11.409,39	50%	19.015,65	20%	7.606,26
7	PISOS E PAREDES	6	14.108,06	40%	5.643,22	0%	-	30%	4.232,42	30%	4.232,42	0%	-
8	ESQUADRIAS	7	16.447,11	0%	-	0%	-	40%	6.578,84	60%	9.868,27	0%	-
9	PINTURA	5	11.125,38	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	11.125,38
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM GERAL	10	23.249,61	40%	9.299,84	20%	4.649,92	20%	4.649,92	20%	4.649,92	0%	-
11	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	5	11.245,53	10%	1.124,55	20%	2.249,11	20%	2.249,11	30%	3.373,66	20%	2.249,11
12	SERVIÇOS DIVERSOS	0	540,02	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	540,02
13	BDI	16	36.424,96	20%	7.284,99	20%	7.284,99	20%	7.284,99	20%	7.284,99	20%	7.284,99
	Total	100	228.135,26	17%	38.153,19	14%	30.986,80	29%	66.204,36	28%	63.985,15	13%	28.805,76
											SOMA PARCELAS		R\$ 228.135,26

OBS: A Etapa se refere ao período de 30 dias.

Quaraí, 17 de Novembro de 2015.

Arq. Adriano Maciel Rodrigues
CAU/A 40720-8