



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
SETOR DE PROJETOS

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DO 3º TRECHO DA AV. 20 DE SETEMBRO

DATA: SETEMBRO/2021

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	SUBTOTAIS		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
A	TERCEIRO TRECHO RS - 60								
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,34%	R\$ 1.001,80	30,00%	R\$ 300,54	40,00%	R\$ 400,72	30,00%	R\$ 300,54
2	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR	46,03%	R\$ 136.129,49	20,00%	R\$ 27.225,90	30,00%	R\$ 40.838,85	50,00%	R\$ 68.064,75
3	PASSEIOS E RAMPAS	20,66%	R\$ 61.110,81	20,00%	R\$ 12.222,16	30,00%	R\$ 18.333,24	50,00%	R\$ 30.555,41
4	MEIOS-FIOS, SARJETAS, SARJETÕES E FAIXAS DE CONTENÇÃO	24,72%	R\$ 73.120,04	35,00%	R\$ 25.592,01	35,00%	R\$ 25.592,01	30,00%	R\$ 21.936,01
5	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO HORIZONTAL	0,35%	R\$ 1.048,36					100,00%	R\$ 1.048,36
6	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO VERTICAL	1,58%	R\$ 4.686,39					100,00%	R\$ 4.686,39
7	SERVIÇOS FINAIS	2,48%	R\$ 7.347,82					100,00%	R\$ 7.347,82
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,82%	R\$ 11.303,10	30,00%	R\$ 3.390,93	36,00%	R\$ 4.069,12	34,00%	R\$ 3.843,05
TOTAL ACUMULADO		100,00%	R\$ 295.747,81	23,24%	R\$ 68.731,54	30,17%	R\$ 89.233,94	46,59%	R\$ 137.782,33

1) O PRESENTE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL DO EMPREENDIMENTO É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DO 3º TRECHO DA PAVIMENTAÇÃO DA RS-60 ANTIGA QUARAÍ - PASSO DA GUARDA E DEVE SER ANALISADO EM CONJUNTO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E COM O PROJETO DE ENGENHARIA.

2) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO VINCULADO À ART Nº 11271798.

Natália de Castro Selvero
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/RS 187.245

SETOR DE PROJETOS - PMQ