



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
SETOR DE PROJETOS

PROJETO: CONCLUSÃO DE REFORMA GINÁSIO HERÁCLITO DE OLIVEIRA JÚNIOR
ENDEREÇO DA OBRA: RUA CORONEL MIGUEL CORREA, 493, CENTRO- QUARAÍ
DATA: AGOSTO/2023 SINAPI DE REFERÊNCIA: 07/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DE OBRA											
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	SUBTOTAIS		ETAPA - 1		ETAPA - 2		ETAPA - 3		ETAPA - 4	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS	1,68%	R\$ 8.900,69	50,00%	R\$ 4.450,35	50,00%	R\$ 4.450,35	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA EXTERNA	35,53%	R\$ 188.757,33	40,00%	R\$ 75.502,93	40,00%	R\$ 75.502,93	20,00%	R\$ 37.751,47	0,00%	R\$ -
3	CONCLUSÃO DOS SANITÁRIOS E ÁREA AMPLIADA	10,24%	R\$ 54.423,27	50,00%	R\$ 27.211,64	50,00%	R\$ 27.211,64	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4	ITENS METÁLICOS INTERNOS E EXTERNOS - ASSENTOS, GRADIL, SUPORTE TABELA, POSTES P/	9,18%	R\$ 48.770,67	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 24.385,34	50,00%	R\$ 24.385,34	0,00%	R\$ -
5	PINTURAS	20,35%	R\$ 108.091,11	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 43.236,44	60,00%	R\$ 64.854,67
6	ITENS DE SEGURANÇA - PPCI E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,45%	R\$ 12.995,95	0	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 12.995,95
7	REFORMA CASA LATERAL AO GINÁSIO - CONCLUSÃO	0,33%	R\$ 1.754,04	0,00%		0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.754,04	0,00%	R\$ -
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,87%	R\$ 9.911,36	0,00%		100,00%	R\$ 9.911,36	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
9	SERVIÇOS PARTE EXTERNA	1,23%	R\$ 6.526,56	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 3.263,28	50,00%	R\$ 3.263,28	0,00%	R\$ -
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - QUADRA	17,15%	R\$ 91.095,56	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 9.109,56	90,00%	R\$ 81.986,00
TOTAL		100,00%	R\$ 531.226,54	20,17%	R\$ 107.164,92	27,24%	R\$ 144.724,90	22,50%	R\$ 119.500,13	30,09%	R\$ 159.836,62
TOTAL ACUMULADO		-	-	100,00%	R\$ 107.164,92	47,42%	R\$ 251.889,82	69,91%	R\$ 371.389,95	100,00%	R\$ 531.226,54

1) O PRESENTE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL DO EMPREENDIMENTO É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO HERÁCLITO DE OLIVEIRA JÚNIOR, PARA RETORNO AS ATIVIDADES COM PÚBLICO E USO EXTERNO PELA COMUNIDADE MESMO EM DIAS QUE NÃO SE TENHA ATIVIDADES INTERNAS NO MESMO. ESTE CRONOGRAMA É PARTE INTEGRANTE DO REFERIDO PROJETO E DEVE SER ANALISADO EM CONJUNTO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E COM OS RESPECTIVOS PROJETOS DE ENGENHARIA.

2) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO VINCULADO ÀS RRT Nº 12104752

ANDRÉ MACHADO LEITE
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 215.884
SETOR DE PROJETOS - PMQ