



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
SETOR DE PROJETOS

PROJETO: AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE DE QUARAI - FASE 2

ENDEREÇO DA OBRA: RUA ASCÂNIO TUBINO, Nº 734, QUARAI/RS - CEP 97560-000.

DATA: AGOSTO/2018.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE DE QUARAI - FASE 2													
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	SUBTOTAIS		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIM. E TÉCNICOS	1,40%	R\$ 3.592,79	100,00%	R\$ 3.592,79								
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,42%	R\$ 1.078,80	100,00%	R\$ 1.078,80								
3	INFRAESTRUTURA	1,72%	R\$ 4.388,30	100,00%	R\$ 4.388,30								
4	SUPRAESTRUTURA	5,19%	R\$ 13.269,54	100,00%	R\$ 13.269,54								
5	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	3,29%	R\$ 8.426,40			100,00%	R\$ 8.426,40						
6	COBERTURA	8,47%	R\$ 21.673,03			100,00%	R\$ 21.673,03						
7	ESQUADRIAS	16,09%	R\$ 41.151,75							75,00%	R\$ 30.863,81	25,00%	R\$ 10.287,94
8	REVESTIMENTOS	24,94%	R\$ 63.808,98			40,00%	R\$ 25.523,59	60,00%	R\$ 38.285,39				
9	PINTURA	4,62%	R\$ 11.813,32							50,00%	R\$ 5.906,66	50,00%	R\$ 5.906,66
10	PISOS	16,71%	R\$ 42.750,44							25,00%	R\$ 10.687,61	75,00%	R\$ 32.062,83
11	LOUÇAS E METAIS	3,84%	R\$ 9.827,48									100,00%	R\$ 9.827,48
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,80%	R\$ 14.832,82			25,00%	R\$ 3.708,21	50,00%	R\$ 7.416,41	25,00%	R\$ 3.708,21		
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,47%	R\$ 1.198,54			100,00%	R\$ 1.198,54						
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2,25%	R\$ 5.767,03			100,00%	R\$ 5.767,03						
15	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	3,09%	R\$ 7.896,97					100,00%	R\$ 7.896,97				
16	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,78%	R\$ 1.985,46			100,00%	R\$ 1.985,46						
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,69%	R\$ 1.759,44							100,00%	R\$ 1.759,44		
18	SERVIÇOS DIVERSOS	0,23%	R\$ 590,11									100,00%	R\$ 590,11
TOTAL		100,00%	R\$ 255.811,20	8,73%	R\$ 22.329,43	26,69%	R\$ 68.282,26	20,95%	R\$ 53.598,77	20,69%	R\$ 52.925,73	22,94%	R\$ 58.675,02
TOTAL ACUMULADO		-	-	8,73%	R\$ 22.329,43	35,42%	R\$ 90.611,69	56,37%	R\$ 144.210,46	77,06%	R\$ 197.136,18	100,00%	R\$ 255.811,20

1) O PRESENTE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL DO EMPREENDIMENTO É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE (FASE 2) E DEVE SER ANALISADA EM CONJUNTO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E COM OS RESPECTIVOS PROJETOS DE ENGENHARIA.

2) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO VINCULADO ÀS ART Nº 9770913.

QUARAI/RS, 03 DE AGOSTO DE 2018.

JULIANO DORNELLES GOULART
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 215.393
SETOR DE PROJETOS - PMQ