



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
SETOR DE PROJETOS

PROJETO: AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE - FARMÁCIA.

ENDEREÇO DAS OBRAS: RUA DARTAGNAM TUBINO, 734 - CENTRO, QUARAI/RS - CEP 97560-000.

DATA: OUTUBRO/2019.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	SUBTOTALS		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIM. E TÉCNICOS	0,90%	R\$ 484,85	100,00%	R\$ 484,85		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,52%	R\$ 278,97	100,00%	R\$ 278,97		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3	INFRAESTRUTURA	5,95%	R\$ 3.196,62	100,00%	R\$ 3.196,62		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4	SUPRAESTRUTURA	18,79%	R\$ 10.093,99		R\$ -	50,00%	R\$ 5.047,00	50,00%	R\$ 5.047,00		R\$ -
5	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	17,59%	R\$ 9.450,84		R\$ -	80,00%	R\$ 7.560,67	20,00%	R\$ 1.890,17		R\$ -
6	COBERTURA	8,96%	R\$ 4.817,05		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 4.817,05		R\$ -
7	ESQUADRIAS	16,14%	R\$ 8.670,06		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 8.670,06
8	REVESTIMENTOS	11,83%	R\$ 6.355,79		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 3.177,90	50,00%	R\$ 3.177,90
9	PINTURA	3,55%	R\$ 1.909,97		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.909,97
10	PISOS	6,38%	R\$ 3.426,22	30,00%	R\$ 1.027,87	30,00%	R\$ 1.027,87	40,00%	R\$ 1.370,49		R\$ -
11	VIDROS	6,92%	R\$ 3.716,74		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 3.716,74
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,07%	R\$ 1.111,49		R\$ -	30,00%	R\$ 333,45	30,00%	R\$ 333,45	40,00%	R\$ 444,60
13	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,29%	R\$ 156,12	100,00%	R\$ 156,12		R\$ -		R\$ -		R\$ -
14	SERVIÇOS DIVERSOS	0,12%	R\$ 63,70		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 63,70
TOTAL		100,00%	R\$ 53.732,41	9,57%	R\$ 5.144,43	26,00%	R\$ 13.968,98	30,96%	R\$ 16.636,04	33,47%	R\$ 17.982,96
TOTAL ACUMULADO		100,00%	R\$ 53.732,41	9,57%	R\$ 5.144,43	126,00%	R\$ 19.113,41	40,54%	R\$ 35.749,45	159,46%	R\$ 53.732,41

1) O PRESENTE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL DO EMPREENDIMENTO É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE CAPEAMENTO COM CBUQ DA RUA DUQUE DE CAXIAS E DA RUA DR. ACAUAN (T01 E T02) E DEVE SER ANALISADO EM CONJUNTO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E COM O PROJETO DE ENGENHARIA.

2) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO VINCULADO À ART Nº 9883400.

QUARAI/RS, 05 DE NOVEMBRO DE 2019.

ADRIANO MACIEL RODRIGUES

ARQUITETO E URBANISTA - CAU/A 40.720-8
SETOR DE PROJETOS - PMQ