



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

Obra: Pavimentação poliédrica Local: Rua 1° de Maio - Vila Lauro Macedo Plano de Trabalho: R\$ 23.851,33 Cronograma Físico/financeiro: 04 etapas											
ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALORES	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		4ª ETAPA		
			(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	
1	Execução de meio-fio em concreto simples, traço 1:2:3	R\$ 3.691,80	50%	R\$ 1.845,90	50%	R\$ 1.845,90					
2	Execução de faixa de contenção, em concreto simples, traço 1:2:3	R\$ 2.116,80	50%	R\$ 1.058,40	50%	R\$ 1.058,40					
3	Execução de Pavimentação com pedras irregulares	R\$ 12.709,53	25%	R\$ 3.177,38	25%	R\$ 3.177,38	25%	R\$ 3.177,38	25%	R\$ 3.177,38	
4	Execução de Compactação e Acabamento	R\$ 894,14							100	R\$ 894,14	
5	Execução de subleito - camada de areia, esp. 25cm	R\$ 2.837,28	25%	R\$ 709,32	25%	R\$ 709,32	25%	R\$ 709,32	25%	R\$ 709,32	
6	Execução de camada de pó de brita, esp. 25cm	R\$ 1.601,78	25%	R\$ 400,44	25%	R\$ 400,44	25%	R\$ 400,44	25%	R\$ 400,44	
	Total	R\$ 23.851,33	30,15	R\$ 7.191,45	30,15	R\$ 7.191,45	17,97	R\$ 4.287,15	21,72	R\$ 5.181,28	

Quaraí, novembro de 2009

Eng. Civil Helerson M. Maciel
CREA/RS 146.375