



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

OBRA: Obra: Reforma Creche Comerciários

LOCAL: Local: Rua Ernesto Che Guevara

AGENTE FINANCEIRO:

item	DISCRIMINAÇÃO	CRONOGRAMA											
			valores	Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Serviços Preliminares	7	4.548,38	100%	4.548,38	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
2	Paredes e Painéis	2	1.268,20	100%	1.268,20	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
3	Cobertura	10	5.796,37	100%	5.796,37	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
4	Instalação Hidráulica	9	5.549,97	100%	5.549,97	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
5	Instalações elétricas	3	1.701,43	100%	1.701,43	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
6	Esquadrias	6	3.860,94	0%	-	100%	3.860,94	0%	-	0%	-	0%	-
7	Revestimentos e Acabamentos	28	16.967,59	50%	8.483,79	50%	8.483,79	0%	-	0%	-	0%	-
8	Vidros	4	2.605,39	0%	-	100%	2.605,39	0%	-	0%	-	0%	-
9	Pintura	23	14.033,99	30%	4.210,20	70%	9.823,79	0%	-	0%	-	0%	-
10	Outros	8	4.648,25	0%	-	100%	4.648,25	0%	-	0%	-	0%	-
	Total	100	60.980,50	52%	31.558,34	48%	29.422,16	0%	-	0%	-	0%	-

Sessenta Mil, Novecentos e Oitenta Reais e Cinquenta Centavos

Quaraí, março de 2011.

Eng. Civil Helerson M. Maciel
CREA/RS 146.375