



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

OBRA: Ampliação do Cemitério Municipal - Construção de Muro

LOCAL: Ayrton Senna

AGENTE FINANCEIRO:

ítem	DISCRIMINAÇÃO	CRONOGRAMA											
		valores		mês 01		mês 02		mês 03		mês 04		mês 05	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Serviços Preliminares	7	2.726,36	100	2.726,36	0	-	0	-	-	-	-	-
2	Fundações	19	7.655,01	100	7.655,01	0	-	0	-	-	-	-	-
3	Estrutura	9	3.511,71	100	3.511,71	0	-	0	-	-	-	-	-
4	Alvenaria	12	4.811,80	60	2.887,08	40	1.924,72	0	-	-	-	-	-
5	Cobertura	6	2.565,60	0	-	100	2.565,60	0	-	-	-	-	-
6	Instalação Elétrica	11	4.435,40	0	-	70	3.104,78	30	1.330,62	-	-	-	-
7	Instalação Rede de Computadores	1	432,00	0	-	50	216,00	50	216,00	-	-	-	-
8	Esquadrias	3	1.380,00	0	-	30	414,00	70	966,00	-	-	-	-
9	Revestimentos e Acabamentos	15	6.151,95	0	-	40	2.460,78	60	3.691,17	-	-	-	-
10	Vidros	1	475,20	0	-	0	-	100	475,20	-	-	-	-
11	Pintura	8	3.350,70	0	-	0	-	100	3.350,70	-	-	-	-
12	Outros	8	3.449,61	0	-	0	-	100	3.449,61	-	-	-	-
Total		100	40.945,34		16.780,16		10.685,88		13.479,30		-		-

Quarenta Mil, Novecentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos

Eng. Civil Helerson M. Maciel
CREA/RS 146.375

Quaraí, abril 2011.