



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SETOR DE PROJETOS

OBRA: OBRA AMPLIAÇÃO SALA PARA AUDITÓRIO

LOCAL: LOCAL CRECHE SERELEPE

AGENTE FINANCEIRO:

item	DISCRIMINAÇÃO	CRONOGRAMA											
		valores		mês 01		mês 02		mês 03		mês 04		mês 05	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Serviços Preliminares	5	2.726,36	100	2.726,36	0	-	0	-	-	-	-	-
2	Fundações	13	7.655,01	100	7.655,01	0	-	0	-	-	-	-	-
3	Estrutura	8	4.492,27	100	4.492,27	0	-	0	-	-	-	-	-
4	Alvenaria	14	8.247,00	60	4.948,20	40	3.298,80	0	-	-	-	-	-
5	Cobertura	12	6.975,60	0	-	100	6.975,60	0	-	-	-	-	-
6	Instalação Elétrica	10	5.776,70	0	-	70	4.043,69	30	1.733,01	-	-	-	-
7	Instalação Rede de Computadores	1	432,00	0	-	50	216,00	50	216,00	-	-	-	-
8	Esquadrias	2	1.380,00	0	-	30	414,00	70	966,00	-	-	-	-
9	Revestimentos e Acabamentos	21	11.912,60	0	-	40	4.765,04	60	7.147,56	-	-	-	-
10	Vidros	0	192,50	0	-	0	-	100	192,50	-	-	-	-
11	Pintura	6	3.350,70	0	-	0	-	100	3.350,70	-	-	-	-
12	Outros	8	4.888,95	0	-	0	-	100	4.888,95	-	-	-	-
Total		100	58.029,69		19.821,84		19.713,13		18.494,72		-		-

Cinqüenta e Oito Mil e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos

Quaraí, abril 2011.

Eng. Civil Helerson M. Maciel
CREA/RS 146.375