


30, 4



Serviços

Planta Baixa Bloco A

ESCALA: 1/50

- 01** *Sala de Vacinas*

 - Lixamento e pintura laje/rodapés
 - Vaso sanitário ex. acoplado (banheiro)
 - Troca de porta sanitário
 - Troca de fechaduras - principal e sanitário
 - 02 un. lâmpadas 2 x40

02 *Sala Vig. Sanitária*

 - Aplicação de massa corrida/lixamento
 - Pintura laje / alvenaria / rodapés
 - Fôrma na porta de acesso
 - Troca de fechadura - porta de acesso
 - Bar. no piso vinílico - fazer acabamento c/piso cerâmico
 - 02 un. lâmpadas 2 x40

03 *Cozinha /Copa*

 - Aplicação de massa corrida/lixamento
 - Pintura laje
 - 02(duas) luminárias 1x40
 - Lixamento e pintura painel de madeira acesso

04 *D. M. L*

 - Aplicação de massa corrida/lixamento
 - Pintura laje
 - 01(uma) luminária fixa 1x20
 - Nova Fechadura porta

05 *CONTROLE*

 - Aplicação de massa corrida/lixamento
 - Pintura laje
 - 04(quatro) luminárias 2x40
 - Nova Fechadura porta
 - Pintura alv. armários

06 *GABINETE SECRET.*

 - Aplicação de massa corrida/lixamento
 - Pintura laje/alvenaria/rodapés
 - Retirada de luma das aberturas e fechamento das aberturas com Tampa PVC 08 unid.
 - Nova porta porta no sanitário
 - Abertura de vão de porta 1,05 x 2,10m
 - 02 un. lâmpadas 2 x40

07 *CENTRO CONTROLE*

 - Enderir fiação elétrica
 - Retirada de azulejos/revestimento
 - Reboco
 - Aplicação de massa corrida
 - Execução de nova abertura (med.) 02 folhas(cortex/1150) 1.00x2,10m
 - Fechamento de vão
 - Pintura laje/alv./rodapés
 - Nivelamento e assent. de piso/ fundo da sala
 - Vão de 3,80x 0,80m
 - 04 un. lâmpadas 2 x40

08 *Sala de Contabilidade*

 - Lixamento e pintura laje/rodapés/alvenaria
 - Troca de fechadura porta acesso

09 *C.P.D*

 - Troca de luminária 2x40 (02 unid)
 - Pintura laje
 - Revestimento de vão fechado.
 - Troca de fechadura - porta de acesso
 - Troca de folha de acesso com fôrma.

10 *Agendamento de consultas*

 - Aplicação de massa corrida/lixamento
 - Pintura laje
 - Troca de porta completa com marco
 - Remoção de painéis de chumbo -reaparelado reboco
 - Depósito / reaparelado alvenaria unda
 - Troca de luminária 2x40 (02 unid)

11 *ALMOXARIFADO*

 - REVESTIMENTO CERMATO-10 PFA3 (feito com solapas pretinas).
 - PINTURA LAJE

12 *CIRCULAÇÃO*

 - Execução de parede final do corredor acesso/transição
 - Porta de acesso completa (tamanho padrão)/fôrma = 1,05 x 2,15m
 - Pintura completa - laje/alvenaria/rodapé
 - Troca de luminária 2x40 (10 unid)

13 *FARMÁCIA*

 - Aplicação de massa corrida/lixamento
 - Pintura laje/alvenaria/rodapés
 - Desbolicão de 11,00m² de alvenaria
 - Execução e assentamento de piso cerâmico 18,5m²
 - Fechamento de vão de porta
 - Troca de luminária 2x40 (07 unid)
 - Porta de acesso completa (tamanho padrão)/fôrma = 1,05 x 2,15m

[illegible]