



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**  
**SETOR DE PROJETOS**

**PROJETO: CAPEAMENTO DE VIAS URBANAS COM CBUQ.**

DATA: ABRIL/2017.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - OBRAS DE CAPEAMENTO COM CBUQ															
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	SUBTOTALS		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	AV. 7 DE SETEMBRO	12,48%	R\$ 211.315,59	50,00%	R\$ 105.657,80	50,00%	R\$ 105.657,80								
2	RUA SIMÕES LOPES NETO	22,60%	R\$ 382.528,94			40,00%	R\$ 153.011,58	50,00%	R\$ 191.264,47	10,00%	R\$ 38.252,89				
3	RUA VIGÁRIO DA CRUZ JOBIM	46,92%	R\$ 794.143,39					25,00%	R\$ 198.535,85	25,00%	R\$ 198.535,85	35,00%	R\$ 277.950,19	15,00%	R\$ 119.121,51
4	RUA OSCAR LUCHO	12,90%	R\$ 218.294,76							50,00%	R\$ 109.147,38	50,00%	R\$ 109.147,38		
5	RUA JOAQUIM BARRETO	5,10%	R\$ 86.274,12											100,00%	R\$ 86.274,12
TOTAL		100,00%	R\$ 1.692.556,80	6,24%	R\$ 105.657,80	15,28%	R\$ 258.669,37	23,03%	R\$ 389.800,32	20,44%	R\$ 345.936,12	22,87%	R\$ 387.097,57	12,14%	R\$ 205.395,63
TOTAL ACUMULADO		-	-	6,24%	R\$ 105.657,80	21,53%	R\$ 364.327,17	44,56%	R\$ 754.127,48	64,99%	R\$ 1.100.063,61	87,86%	R\$ 1.487.161,17	100,00%	R\$ 1.692.556,80

1) O PRESENTE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL DO EMPREENDIMENTO É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE CAPEAMENTO COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE QUARAÍ E DEVE SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM AS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E COM OS RESPECTIVOS PROJETOS DE ENGENHARIA.

2) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO VINCULADO À ART Nº 9048719.

QUARAÍ/RS, 11 DE ABRIL DE 2017.

**JULIANO DORNELLES GOULART**  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 215.393  
SETOR DE PROJETOS - PMQ