



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, PLANEJAMENTO E CAPITAÇÃO DE RECURSOS
SETOR DE PROJETOS

LOCAL: RUA 15 DE NOVEMBRO Nº 500

item	DISCRIMINAÇÃO	CRONOGRAMA									
		valores		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	BANHEIRO FEMININO E MASCULINO	18	6.951,40	10%	695,14	30%	2.085,42	50%	3.475,70	10%	695,14
2	SALA MULTIFUNCIONAL	12	4.549,52	20%	909,90	50%	2.274,76	20%	909,90	10%	454,95
3	AREA ABERTA	16	6.153,16	0%	-	0%	-	50%	3.076,58	50%	3.076,58
4	FECHAMENTO DE VÃO DE PORTA	3	1.034,76	100%	1.034,76	0%	-	0%	-	0%	-
5	REFORMA (DEMOLIÇÃO/CONSTRUÇÃO) WC PNE	3	1.146,93	20%	229,39	30%	344,08	20%	229,39	30%	344,08
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS PARA O WC PNE	5	2.022,12	10%	202,21	70%	1.415,48	20%	404,42	0%	-
7	REFEITORIO/COZINHA	4	1.447,39	10%	144,74	50%	723,70	40%	578,96	0%	-
8	PINTURA INTERNA DO PREDIO	20	7.739,70	0%	-	0%	-	0%	-	100%	7.739,70
9	EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO	6	2.475,53	30%	742,66	70%	1.732,87				
8	BDI	15	6.033,69	25%	1.508,42	25%	1.508,42	25%	1.508,42	25%	1.508,42
	Total	100	39.554,20	14%	5.467,22	25%	10.084,73	26%	10.183,37	35%	13.818,87

OBS: A Etapa se refere ao período de 60 dias.

Eng.Civil Natália de Castro Selvero